

گزارش سه هفته ای پیشرفت پروژه ها

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ الی ۱۴۰۰/۰۹/۰۱





پروژه خانه و ساختمان تهران

تهران، بلوار چوگان

اهم فعالیت ها

- ✓ مقدار کمی از دیوار چینی در طبقه زیر زمین اول
- ✓ مونتاژ و نصب پله های فلزی
- ✓ پوشاندن سقف طبقه زیرزمین اول و ایده های شرقی
- ✓ داربست بندی و سیمانکاری و رنگ قیر امولسیون در نمای غربی
- ✓ گچکاری باقی مانده در طبقات زیرزمین اول و طبقه همکف
- ✓ شروع عملیات شاسی کشی چاله آسانسورها
- ✓ شروع مونتاژ پلهای فلزی ۳۰ متری در کارخانه ساخت پل






گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



گزارش تصویب از فعالیت های اجرایی پروژه



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



پروژه رولکس تاور

تهران، نیاوران، همایون



اهم فعالیت ها

- ✓ پایان دست اخر رنگ واحدها
- ✓ کف سازی روف گاردن
- ✓ نصب کلیه کلید و پریزهای سنتی واحدها
- ✓ سیمانکاری طبقات پارکینگ
- ✓ نصب تابلو برق پارکینگ ها
- ✓ نصب و رگلاژ فایرباکس هارگلاژ نهایی پنجره ها
- ✓ کابل کشی دکتورهای اداری
- ✓ سینی گذاری و کابل کشی طبقات پارکینگ ها
- ✓ نقاشی نرده تراس های مسکونی
- ✓ رابیتس بندی سقف کاذب پنت هاوس
- ✓ لوله گذاری و سیم کشی برق پنت هاوس
- ✓ تکمیل نصب دریچه هوای فن کوئل های واحدهای مسکونی
- ✓ خرید هالوژن های راه پله ها و لابی طبقات و لابی اصلی خرید شیرالات تعهدی به خریداران واحدهای مسکونی سهم شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی
- ✓ لکه گیری گچ دیوارهای راه پله
- ✓ تنظیم صورتجلسه تحویل موقت واحدهای ۱۰۴، ۳۰۳، ۲۰۲ و اخذ امضا از خریداران
- ✓ جلسه با واحد ۱۰۰۴ و ۱۰۰۱ جهت توافق تحویل موقت و تهیه پیش نویس
- ✓ شروع اجرای کابینت و روشویی واحد ۱۰۰۲ طبق نظر خریدار
- ✓ جابجایی درختان کوچه شرقی و اجرای آسفالت



اهم فعالیت های انجام شده در طی سه هفته اخیر



گزارش تصویب از فعالیت های اجرایی پروژه



اهم فعالیت های انجام شده در طی سه هفته اخیر



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه





پروژه اداری – تجاری بخارست

تهران، بخارست

اهم فعالیت ها

- ✓ رنگ آمیزی کفاف طبقات
- ✓ رنگ آمیزی اتاق های SOC و NOC طبقه ۶
- ✓ پارتیشن بندی طبقات ۶، ۷ و ۱۰+
- ✓ بتونه کاری، فرز زنی، و سنباده زنی جهت رنگ آمیزی طبقات ۱- تا ۵-
- ✓ رنگ آمیزی ستون های طبقات (بتونه کاری، سنباده زنی، رنگ آستر و رنگ نهایی)
- ✓ تجهیز کارگاه پارتیشن بندی شرکت ساجیران در طبقه ۲-
- ✓ رنگ آمیزی لابی آسانسور طبقات ۲+ تا ۱۰+
- ✓ رنگ آمیزی لابی آسانسور طبقات منفی
- ✓ دیوار چینی اتاق UPS در طبقه ۱-
- ✓ شروع رنگ آمیزی سالن غذاخوری
- ✓ رنگ آمیزی اتاق های رک سوئیچ طبقات
- ✓ شروع نصب دیوار پوش ستون های طبقات ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۰
- ✓ شروع روند اجرایی شبکه پسیو
- ✓ جمع آوری و جابجایی کانال های کولر در طبقه ۶-
- ✓ رنگ آمیزی دست آخر طبقات
- ✓ اتمام دیوار چینی پارکینگ
- ✓ سیمان کاری انباری های طبقه ۶-
- ✓ کانال کشی کولر طبقه ۶-
- ✓ تخریب دیوار انباری طبقه ۶-



اهم فعالیت ها

- ✓ رنگ آمیزی کناف های طبقات
- ✓ انتخاب پیمانکار اجرای سازه NOC و SOC
- ✓ انتخاب مشاور دیتا سنتر
- ✓ عقد قرارداد مشاور و طراح معماری داخلی
- ✓ دریافت تجهیزات پارکینگ (استاپر و محافظ ستون)
- ✓ رنگ آمیزی راهرو ها و راه پله های فرار
- ✓ رنگ آمیزی سقف لابی ورودی
- ✓ عقد قرارداد با پیمانکار شبکه زیر ساخت
- ✓ طراحی آشپزخانه مرکزی
- ✓ عقد قرارداد با پیمانکار ساخت و اجرای میز و کود و تجهیزات آبدارخانه
- ✓ طراحی داخلی اتاق رک سوئیچ
- ✓ مناقصه عمومی بایگانی ریلی
- ✓ آغاز طراحی دیتا سنتر
- ✓ سنباده زنی، فرز زنی و کاسماتیک گود نور پارکینگ
- ✓ رنگ آمیزی نهایی سقف طبقات
- ✓ سیمان کاری داخل اتاق UPS
- ✓ رنگ دست آخر طبقات
- ✓ رنگ دست آخر سالن غذاخوری






اهم فعالیت ها (پسیو)

- ✓ اصلاح مسیر حرکت سینی در دو مسیر و انتقال کابل ها به اتاق رک با تخریب دیوار و سقف در ۶ نقطه و نصب سینی کابل با مهار در سقف برای طبقه دوم
- ✓ تخریب دیوار و سقف در ۴ نقطه و اصلاح مسیر حرکت سینی، نصب سینی و ساپورت برای طبقه سوم
- ✓ تخریب دیوار و سقف در ۴ نقطه و اصلاح مسیر حرکت سینی، نصب سینی و ساپورت و اقدام به شناسایی و نصب برچسب روی کابل ها برای طبقه چهارم
- ✓ تخریب دیوار و سقف در ۴ نقطه و اصلاح مسیر حرکت سینی، نصب سینی و ساپورت: شناسایی و نصب lable در کابل های شبکه برای طبقه پنجم
- ✓ تخریب دیوار و سقف در ۴ نقطه و اصلاح مسیر حرکت سینی، نصب سینی و ساپورت: شناسایی و نصب lable در کابل های شبکه و پس کشی کابل ها به سمت پایین جهت استاندارد سازی و جابه جایی نودها برای طبقه ششم
- ✓ تخریب دیوار و سقف در ۴ نقطه و اصلاح مسیر حرکت سینی، نصب سینی و ساپورت: شناسایی و نصب lable جهت نود های شبکه و پس کشی کابل ها به سمت رک به دلیل کوتاه بودن برای طبقه هفتم
- ✓ تخریب دیوار و سقف در ۴ نقطه و اصلاح مسیر حرکت سینی، نصب سینی و ساپورت برای طبقه هشتم
- ✓ تخریب دیوار و سقف در ۴ نقطه و اصلاح مسیر حرکت سینی، نصب سینی و ساپورت: شناسایی و نصب lable در کابل های شبکه برای طبقه نهم
- ✓ تخریب دیوار و سقف در ۴ نقطه و اصلاح مسیر حرکت سینی، نصب سینی و ساپورت، پس کشی کابل ها، نصب برچسب و اقدام به جابجایی نود ها به سمت رک به دلیل کوتاه بودن برای طبقه دهم











گزارش تسویری از فعالیت های اجرایی پروژه



گزارش تصویب‌های اجرایی پروژه



گزارش تصویب‌های از فعالیت های اجرایی پروژه



برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers




پروژه الماس تهران

تهران، سوهانک




اهم فعالیت‌ها

- ✓ تخلیه و نصب ۶ عدد ستون در پارت ۷ بلوک A
- ✓ شاقول کاری و تکمیل اتصالات پارت ۵ و ۷ و ۸ بلوک C
- ✓ ایمپکت زنی پارت ۳ بلوک C
- ✓ آرماتور بندی ۲۳ تن
- ✓ حفاری و خاک برداری ۳۲۵ متر طول بلوک E
- ✓ حمل خاک ناشی از خاکبرداری ۲۶,۵ متر مکعب بلوک E
- ✓ نصب ستون‌های اصلی چاه ۶۲,۴ متر طول بلوک E
- ✓ بتن ریزی ۳۳۰ متر مکعب بلوک E





برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه




برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



برج های الماس تهران
Tehran Diamond Towers



گزارش تصویری از فعالیت های اجرایی پروژه



پروژه الماس جمشیدیه

تهران، فیضیه



اهم فعالیت ها

- ✓ بازدید آتش نشانی
- ✓ اخذ پایان کار و سند تک برگی واحدها
- ✓ ۷ عدد اصالت کالا برای اقلام خریداری شده
- ✓ تست سیستم اطفاء اعلام حریق
- ✓ اصلاح و تعمیر کلیه درب های ضد حریق



گزارش تصویری پروژه